

Baugebiet „Steinriegel – 1. Bauabschnitt“ in Wendlingen am Neckar



► 1. Bauabschnitt

▪ Weitere Projektschritte

- Entwurfsplanung Erschließung **läuft**
- Vorentwurf Bebauungsplan **läuft**
- Umlegungsverfahren **läuft**

- Geoteck:
 - ▶ Zuteilungsgespräche mit Eigentümern

- Geoteck / Gemeinderat
 - ▶ Abschluss aller städtebaulichen Verträge

- Geoteck / Gemeinderat : Lauterbrücke / RRB
 - ▶ Vergabe + Baubeginn Bauzeit: ca. 1 Jahr
(Keine Zauneidechsen)

- Geoteck / Gemeinderat :
 - ▶ Abschluss Bebauungsplanverfahren
 - ▶ Abschluss Umlegungsverfahren

- Umsiedlung Zauneidechsen / CEF-Maß.
1. Aktion: Sommer 2020 2. Aktion: Herbst 2020

- Geoteck / Gemeinderat: Baugebiet
 - ▶ Vergabe / Start Erschließung

- Abschluss Erschließung / Start Hochbau

Grobes Zieldatum:

▪ Winter 2018/19

▪ Herbst 2019

▪ Herbst 2019

▪ Winter 2019

▪ Sommer/Herbst 2020

▪ Herbst 2020

▪ Winter 2021